Fecha del Informe	17 de enero de 2023
Fecha Suscripción del Contrato:	9 de agosto de 2021
Contrato No:	052-2021
Nombre del Contratista:	CONSORCIO BABILONIA 2021
Nit o CC del Contratista:	901506379-7
Objeto del Contrato:	Contratar la ejecución del PLAN DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA con base en los resultados de estudios técnicos que determinan la recuperación morfológica topográfica y ambiental y que requieren la extracción, movilización, aprovechamiento de las zonas afectadas, así como la restauración y monitoreo del predio identificado como FMI N° 280-81449, denominado finca La Babilonia ubicado en la vereda La Popa del Municipio de La Tebaida, Quindío, de conformidad con los pliegos de condiciones del Concurso Público 5 de 2021, la propuesta presentada y el contrato.
Valor del Contrato:	La suma de MIL CUATROCIENTOS CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($1.405.850.385) monto que incluye IVA, impuestos, tasas y contribuciones a los que haya lugar.
Adición:	-
Plazo:	El plazo de ejecución del contrato será de cuatro (4) años, contados a partir de la firma del acta de inicio, previa suscripción del contrato y de la aprobación de las garantías a que haya lugar.
Prórrogas:	-
Periodo de evaluación del informe	**Del 17/12/2022 al 17/01/2023**
Obligaciones cumplidas por el contratista:	El contratista ha cumplido a entera satisfacción con las obligaciones contractuales estipuladas en el Capítulo IV Condiciones Particulares del Contrato Numerales 2. Obligaciones Generales del Contratista y 3. Obligaciones Específicas del Contratista del pliego de condiciones del concurso público N° 5 de 2021, sin presentarse algún incumplimiento contractual.
Porcentaje de Ejecución y Avances:	1. Durante el período comprendido entre el 10/07/2022 y 17/12/2022 el contratista e interventoría no han ejecutado actividades, a la espera de modificaciones necesarias en el contrato 052. El contratista cumplió con la extracción y disposición de 18130 m^3 de residuos el día 6/07/2022 según lo estipulado para la actividad *1.02 Extracción y disposición final del material*. Sin embargo, dadas las condiciones encontradas en campo y verificadas por la SAE S.A.S en acta de comité N°16 del 13/05/2022 la cantidad de residuos a extraer y disponer en Finca Babilonia son mayores a las estimadas inicialmente y se requiere separación de los residuos dispuestos en las zonas A y B, situación que hace necesaria la adición cuantitativa y financiera en términos contractuales. 2. Actualmente se encuentra radicado en la Gerencia de Contratos la solicitud de adición contractual, la cual se encuentra en trámite a través del caso N° 10302.

Las copias impresas de este documento no son controladas. Si hace copia impresa verifique su actualización en el portal de intranet SAE SAS

3. Sobre este particular, la vicepresidencia juridica de la entidad se encuentra realizando un análisis riguroso de la necesidad de adición a fines de cumplir el fallo del Tribunal Administrativo del Quindío.
4. Se encuentra en trámite la suspensión del contrato conforme a lo solicitado por el contratista.

A continuación, se presenta el balance de ejecución del contrato y el porcentaje de ejecución:

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 1.405.850.385

PROGRAMADO VS EJECUTADO
Corte 10 de noviembre 2022

OBRA PROGRAMADA	OBRA EJECUTADA
Acumulado a mes N10: 18130 m^3	Acumulado a mes N10: 18132.5 m^3
Porcentaje sobre 18130 m3: 100%	Porcentaje sobre 18130 m3: 100%
	Total, viajes realizados: 1504
	Con certificado de disposición: 15133.66 m^3
Diferencia: +2.5 m^3 atrasados sobre la meta	

Registro de avances para pagos:

PAGO	%Del pago	ALCANCE	AVANCE	ESTADO
PAGO 2	25%	6000 m^3	6000 m^3	**Pago realizado**
PAGO 3	25%	6000 m^3	6000 m^3	**Pago realizado**
PAGO 4	25%	6000 m^3	6132.5 m^3	**Pago realizado**
Total, extracción		18000 m^3	18132.5 m^3	

Seguimiento riesgos contractuales

El Seguimiento de riesgo se realizará conforme a los riesgos identificados en los estudios previos ó en el pliego de condiciones según corresponda.

Riesgo	Control y/o plan de mitigación	Seguimiento del control y/o plan de mitigación	Estado de materialización (Materializado /No materializado)	Seguimiento u observaciones a materialización del riesgo
No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

Las copias impresas de este documento no son controladas. Si hace copia impresa verifique su actualización en el portal de intranet SAE SAS

Certificación de Cumplimiento:	100%

Luis Mauricio Urquijo Tejada
Gerencia Regional Occidente
Supervisor

Elaboró: Juan David Valencia Mejia.
Revisó: Isaac Buitrago