<table>
<tr><td>Fecha del Informe</td><td>16-07-2021</td></tr>
<tr><td>Fecha Suscripción del Contrato:</td><td>09-02-2021</td></tr>
<tr><td>Contrato No:</td><td>003-2021</td></tr>
<tr><td>Nombre del Contratista:</td><td>CONSORCIO SEAFLOWER</td></tr>
<tr><td>Nit o CC del Contratista:</td><td>901450592-7</td></tr>
<tr><td>Objeto del Contrato:</td><td>Contratar la prestación del servicio para la limpieza, actualización del Plan de Manejo Ambiental aprobado por la autoridad ambiental CORALINA y prestación el servicio integral de remoción, desguace, remolque, transporte y disposición final de la embarcación MR GOBY, ubicada en la barrera coralina de la isla de San Andrés.</td></tr>
<tr><td>Valor del Contrato:</td><td>6.697.500.000 valor que incluye IVA, impuestos, tasa, contribuciones y costos a los que haya lugar, costos directos e indirectos en que deba incurrir el contratista para cumplir a cabalidad con el objeto del contrato y la ejecución de las labores contratadas de manera oportuna y satisfactoria, tales como costos de personal, alojamientos, alimentación, materiales, equipos para desarrollar la labor, gastos de viaje, viáticos y transportes, seguros, imprevistos, trámites ante entidades públicas, utilidad e impuestos.</td></tr>
<tr><td>Adición:</td><td>A la fecha de elaboración del informe, el contrato no presenta adición que modifique el valor del contrato.</td></tr>
<tr><td>Plazo:</td><td>Hasta el 05 de marzo de 2022</td></tr>
<tr><td>Prórrogas:</td><td>A la fecha de elaboración del informe, el contrato no presenta prorrogas que modifique el plazo de ejecución del contrato.</td></tr>
<tr><td>Periodo de evaluación del informe:</td><td>Julio 2021</td></tr>
<tr><td>Obligaciones cumplidas por el contratista:</td><td>El servicio se prestó conforme lo señala el contrato en sus términos y condiciones, el contratista ha cumplido para este primer pago, tal como se indica en la oferta económica presentada el cual indica “Presentar plan de trabajo” hace parte en la obligación señaladas en el contrato.</td></tr>
<tr><td>Porcentaje de Ejecución y Avances:</td><td>
<table>
<tr><td>% EJECUCION FISICA (TIEMPO)</td><td>6%</td><td>% EJECUCION PRESUPUESTAL</td><td>0.15%</td></tr>
</table>
Resumen financiero del contrato del contrato a la fecha de elaboración del informe.
<table>
<tr><th>CONCEPTO</th><th>VALOR</th></tr>
<tr><td>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</td><td>$6.697.500.000</td></tr>
<tr><td>VALOR FACTURADO Y EJECUTADO</td><td>$10.000.000</td></tr>
<tr><td>VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR</td><td>$6.687.500.000</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

Las copias impresas de este documento no son controladas. Si hace copia impresa verifique su actualización en el portal de intranet SAE SAS

<table>
<tr><td>Cumplimiento pago de Parafiscales:</td><td>Se certifica el cumplimiento de pago de aportes de seguridad social y parafiscales, para la aprobación del trámite del pago de la factura y/o cuenta de cobro con mediante correo electrónico del 16 de julio de 2021 en cual se encuentra dicho soporte.</td></tr>
<tr><td>Certificación de Cumplimiento:</td><td>El contratista cumplió a satisfacción con la elaboración en la presentación del plan de trabajo el cual consistía en “La presentación del servicio integral de remoción, desguace, remolque, transporte y disposición final de la embarcación MR GOBY” el cual fue presentado el 09 de abril de 2021 con las modificaciones solicitadas.

Plan de trabajo aprobado con radicado No CS2021010992 con número de factura electrónica SAEF1 por concepto de: Presentación Plan de Trabajo con número de Caso-Bitácora-Factura proveedor (SEVEN)

<table>
<tr><td>SATISFACTORIO</td><td></td></tr>
<tr><td>BUENO</td><td>X</td></tr>
<tr><td>REGULAR</td><td></td></tr>
<tr><td>REQUIERE AJUSTES</td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

Andrea Carolina Estupiñan Chiquillo
Gerente de Bienes Muebles
CC. 52.515.944

Elaborado por: Jakees E Orozco Suárez
Revisado por: María Isabel Rodríguez Parrado