INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

<table>
<tr><td>Fecha del Informe</td><td>14-12-2021</td></tr>
<tr><td>Fecha Suscripción del Contrato:</td><td>09-02-2021</td></tr>
<tr><td>Contrato No:</td><td>003-2021</td></tr>
<tr><td>Nombre del Contratista:</td><td>CONSORCIO SEAFLOWERS</td></tr>
<tr><td>Nit o CC del Contratista:</td><td>901450592-7</td></tr>
<tr><td>Objeto del Contrato:</td><td>Contratar la prestación del servicio para la limpieza, actualización del Plan de Manejo Ambiental aprobado por la autoridad ambiental CORALINA y prestación el servicio integral de remoción, desguace, remolque, transporte y disposición final de la embarcación MR GOBY, ubicada en la barrera coralina de la isla de San Andrés.</td></tr>
<tr><td>Valor del Contrato:</td><td>7.377.250.000 valor que incluye IVA, impuestos, tasa, contribuciones y costos a los que haya lugar, costos directos e indirectos en que deba incurrir el contratista para cumplir a cabalidad con el objeto del contrato y la ejecución de las labores contratadas de manera oportuna y satisfactoria, tales como costos de personal, alojamientos, alimentación, materiales, equipos para desarrollar la labor, gastos de viaje, viáticos y transportes, seguros, imprevistos, trámites ante entidades públicas, utilidad e impuestos.</td></tr>
<tr><td>Adición:</td><td>
<table>
<tr><th>MODIFICACION No.</th><th>VALOR</th><th>FECHA</th><th>Total Contrato</th></tr>
<tr><td>1</td><td>$ 679.750.000</td><td>12/11/2021</td><td>$ 7.377.250.000</td></tr>
</table>
.
</td></tr>
<tr><td>Plazo:</td><td>Hasta el 05 de agosto de 2022</td></tr>
<tr><td>Prórrogas:</td><td>
<table>
<tr><th>MODIFICACION No.</th><th>PRORROGA</th><th>PLAZO TOTAL</th><th>FECHA</th></tr>
<tr><td>1</td><td>12/11/2021</td><td>5 meses</td><td>05/08/2022</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Periodo de evaluación del informe:</td><td>Diciembre 2021</td></tr>
<tr><td>Obligaciones cumplidas por el contratista:</td><td>El servicio se prestó conforme lo señala el contrato en sus términos y condiciones, el contratista ha cumplido para este primer pago, tal como se indica en la oferta económica presentada el cual indica “Presentar plan de trabajo” hace parte en la obligación señaladas en el contrato.</td></tr>
<tr><td>Porcentaje de Ejecución y Avances:</td><td>
<table>
<tr><td>% EJECUCION FISICA (TIEMPO)</td><td>54%</td><td>% EJECUCION PRESUPUESTAL</td><td>89%</td></tr>
</table>
Resumen financiero del contrato del contrato a la fecha de elaboración del informe.
</td></tr>
</table>

Las copias impresas de este documento no son controladas. Si hace copia impresa verifique su actualización en el portal de intranet SAE SAS

	CONCEPTO / **VALOR** VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $6.697.500.000 VALOR ADICION: $679.750.000 VALOR FACTURADO Y EJECUTADO: $6.571.550.000 VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR: $805.700.000
Cumplimiento pago de Parafiscales:	Se certifica el cumplimiento de pago de aportes de seguridad social y parafiscales, para la aprobación del trámite del pago de la factura: SEAF4 — 14/12/2021 — $203,925,000 SEAF5 — 14/12/2021 — $339,875,000 SEAF6 — 14/12/2021 — $3,531,250,000
Certificación de Cumplimiento:	SATISFACTORIO: BUENO: X REGULAR: REQUIERE AJUSTES:

Andrea Carolina Estupiñan Chiquillo
Gerente de Bienes Muebles
CC. 52.515.944

Elaborado por: María Isabel Rodríguez Parrado