
Fecha del Informe	23/06/2022
Fecha Suscripción del Contrato:	09/02/2021
Contrato No:	003-2021
Nombre del Contratista:	CONSORCIO SEAFLOWER
Nit o CC del Contratista:	901.450.592-7
Objeto del Contrato:	Contrata la prestación del servicio para la limpieza, actualización del Plan de Manejo Ambiental aprobado por la autoridad ambiental CORLAINA y prestación el servició integral de remoción, desguace, remolque, transporte y disposición final de la embarcación MR GOBY, ubicada en la barrera coralina de la isla de San Andrés.
Valor del Contrato:	El valor total del Contrato se estima en seis mil seiscientos noventa y siete millones quinientos mil pesos m/cte. ($ 6.697.500.000). Valor que incluye impuestos, tasas, contribuciones y costos a los que haya lugar, costos directos e indirectos en que se daba incurrir el contratista para cumplir a cabalidad con el objeto del contrato y la ejecución de las labores contratadas de manera oportuna y satisfactoria, tales como costos de personal, alojamiento, alimentación, materiales, equipos para desarrollar la labor, gastos de viaje, viáticos y transportes, seguros, imprevistos, trámites ante entidades púbicas, utilidad e impuestos.
Adición:	Si. - Modificación 01 al Contrato 003 de 2021. Modificación de valor y de plazo de ejecución por $ 679.750.000 y 5 meses más respectivamente. Por lo tanto, el plazo final queda en 17 meses y un valor de $ 7.377.250.000. Por plan de remediación ambiental y la de compensación ambiental. - Modificación 02 al Contrato 003 de 2021. Modifica la forma de pago pactada. No hay modificación en valor ni en tiempo de ejecución. - Modificación 03 al contrato 003 de 2021. Modificación de valor del contrato, se modifica el valor por $ 18.750.000. Por lo tanto, el valor final establecido es de $ 7.396.000.000. Se modifica también la supervisión del contrato, estará a cargo de la Gerencia Técnica con apoyo de la Gerencia de Bienes Muebles.
Plazo:	1 año
Prórrogas:	0
Periodo de evaluación del informe:	Junio 23 del 2022.
Obligaciones cumplidas por el	Durante este periodo del contrato, se realizaron las siguientes actividades de forma generalizada:

contratista:	- Se realiza los avances de acciones de compensación ambiental. Dentro de las actividades destacadas se encuentra; construcción de REEFS BALLS junto con procesos de instalación. Socialización, capacitación y siembra de guarderías de coral para la recuperación del arrecife afectado por la embarcación.     -
Porcentaje de Ejecución y Avances:	- De la fase de contrato para la recuperación del arrecife, el contrato se encuentra ejecutado en un 90%. - Dentro de lo ejecutado, se encuentra; la presentación de trabajo, actualización plan de manejo ambiental y gestión de permisos antes entes competentes, limpieza y remoción de materiales sueltos y basuras abordo, desmantelamiento de la embarcación con oxicorte y/o plasma y transporte de materiales sueltos. - Dentro de lo faltante se encuentra la remoción de los restos de la embarcación del sitio mediante bolsas neumáticas de caucho y remolcador, y la recuperación de los arrecifes en la zona de afectación.
Cumplimiento pago de Parafiscales:	Documento anexo
Certificación de Cumplimiento:	Documento anexo



Firma Supervisor



Firma Apoyo de Supervisión